

Spis treści

1.	Strona tytułowa	1
2.	Spis treści	2
3.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	3

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY W CHODCZU

Inwestor:

MIASTO I GMINA CHODECZ
UL. KALISKA 2, 87-860 CHODECZ

Opracowała:

Elżbieta Szymkowska

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA :

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- roboty remontowe zewnętrzne.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

Teren nieruchomości nie jest zabudowany.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : brak

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- a) Nie występują prace zagrażające przysypaniem ziemią (maksymalna głębokość wykopów pod fundamenty-1,1 m poniżej poziomu terenu)
- b) Prace, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m(prace na wysokości ponad 5,0 m przy robotach montażu konstrukcji więźby dachowej i ścian nie występują)
- c) Nie występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych
- d) Obiekt nie jest zagrożony promieniowaniem jonizującym
- e) Prace nie będą prowadzone w pobliżu wysokiego napięcia ani czynnych linii komunikacyjnych
- f) Prace nie stwarzają ryzyka utonięcia pracowników
- g) Roboty nie będą prowadzone w studniach, pod ziemią ani w tunelach
- h) Prace nie będą wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
- i) Roboty nie będą prowadzone w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza
- j) Żadna z czynności przy budowie budynku mieszkalnego nie wymaga użycia materiałów wybuchowych
- k) Nie występuje montaż i demontaż ciężkich elementów prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0t.
- l) Upadek z wysokości-na każdym etapie budowy,
- m) Porażenie prądem elektrycznym-na każdym etapie budowy,
- n) Zabrudzenie oczu-na każdym etapie budowy

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia:

Przy montażu zastosować tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach na wysokościach wraz z wykonaniem oznakowania terenu.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym:

- W trakcie realizacji robót budowlanych należy przestrzegać zaleceń BHP dla poszczególnych rodzajów robót, aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
- Roboty ziemne - podczas prowadzenia wykopów ściany wykopów należy zabezpieczyć przed osuwaniem się gruntu
- Roboty murowe - stanowisko pracy murarza powinno być tak zorganizowane, aby uniemożliwić upadek, potknięcie i okaleczenia oraz zapewnić swobodę ruchów murarza w czasie pracy, chodzenie po świeżo wykonanych murach, płytach stropowych, niestabilnych deskowaniach zabronione
- Roboty ślusarskie i dekarские - do pracy na wysokościach muszą być kierowani pracownicy, którzy mają na to zezwolenie lekarskie
- Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach pracowników gwoździ lub jakichkolwiek ostrych przedmiotów
- Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń- kaski ochronne, rękawice, odzież ochronna oraz buty skórzane z cholewkami
- Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby- nadzór prowadzi kierownik budowy

Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy :

W trakcie realizacji robót budowlanych nie przewiduje się przechowania i przemieszczenia materiałów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

Na wypadek pożaru zawiadomić jednostkę straży pożarnej. Nie składać materiałów budowlanych na drogach.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych

Dokumentacja budowy(dziennik budowy oraz projekt budowlany) znajdować się będzie na terenie budowy.

UWAGA:

- Podczas wykonywania robót budowlanych na przedmiotowej nieruchomości nie przewiduje się jednoczesnego zatrudnienia co najmniej 30 pracowników
- Roboty budowlano - montażowe prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych ze ścisłym przestrzeganiem przepisów Prawa Budowlanego, BHP, obowiązujących PN oraz zasadami wiedzy technicznej
- Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby (materiały budowlane) dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
- Przy pracach budowlano- montażowych można zatrudniać wyłącznie pracowników, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzyskały orzeczenie o dopuszczeniu do określonej pracy, nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
- Przy obsłudze urządzeń można zatrudniać wyłącznie pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do pracy na danym sprzęcie

Opracował/a: